

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIĆ SUČIĆ" LIVNO**

Broj: 01/6-JN-55/66-17-18

Livno, 20.04.2018.godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.		8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima	Otvoreni postupak 555-1-3-127-5-31/17	SIGMA-SK d.o.o. 4218022710001 Zenica	209.700,00 KM, 60 kalendarskih dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		1.		24.07.2017.			
					2.		2.					
					3.		3.					
2.	45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima	Otvoreni postupak 555-1-3-127-5-31/17	SIGMA-SK d.o.o. 4218022710001 Zenica	209.700,00 KM, 60 kalendarskih dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		1.		24.07.2017.		Do dana 23.10.2017. godine realizirano je 25% ugovora	
					2.		2.					
					3.		3.					
3.	45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima	Otvoreni postupak 555-1-3-127-5-31/17	SIGMA-SK d.o.o. 4218022710001 Zenica	209.700,00 KM, 60 kalendarskih dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		1.		24.07.2017.		Do dana 24.01.2018. godine realizirano je 46% ugovora	
					2.		2.					
					3.		3.					
4.	45215140-0 Građevinski radovi na bolničkim objektima	Otvoreni postupak 555-1-3-127-5-31/17	SIGMA-SK d.o.o. 4218022710001 Zenica	209.700,00 KM, 60 kalendarskih dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		1.		24.07.2017.		Do dana 20.04.2018. godine realizirano je 65% ugovora	
					2.		2.					
					3.		3.					

M.P.



Potpis odgovorne osobe