

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA. MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO**

**Broj: 01/6-JN-97/20-21-22
Livno, 19.12.2022. godine**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRN	vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje ...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45215141-7 Građevinski radovi na OP dvoranama	Otvoreni postupak 555-1-3-216-5-2/22	IG Pokvić d.o.o. 4236601300000 Gornji Vakuf-Uskoplje	264.727,81 KM, 60 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		28.12.2021.		
					2.				
					3.				
2.	45215141-7 Građevinski radovi na OP dvoranama	Otvoreni postupak 555-1-3-216-5-2/22	IG Pokvić d.o.o. 4236601300000 Gornji Vakuf-Uskoplje	264.727,81 KM, 60 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		28.12.2021.		Do dana 08.04.2022. godine realizirano je 21 % ugovora
					2.				
					3.				
3.	45215141-7 Građevinski radovi na OP dvoranama	Otvoreni postupak 555-1-3-216-5-2/22	IG Pokvić d.o.o. 4236601300000 Gornji Vakuf-Uskoplje	264.727,81 KM, 60 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		28.12.2021.		Do dana 08.07.2022. godine realizirano je 56 % ugovora
					2.				
					3.				
4.	45215141-7 Građevinski radovi na OP dvoranama	Otvoreni postupak 555-1-3-216-5-2/22	IG Pokvić d.o.o. 4236601300000 Gornji Vakuf-Uskoplje	264.727,81 KM, 60 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		28.12.2021.		Do dana 10.10.2022. godine realizirano je 87 % ugovora
					2.				
					3.				
5.	45215141-7 Građevinski radovi na OP dvoranama	Otvoreni postupak 555-1-3-216-5-2/22	IG Pokvić d.o.o. 4236601300000 Gornji Vakuf-Uskoplje	264.727,81 KM, 60 dana, 60 dana po izdavanju fakture	1.		28.12.2021.	01.12.2022.	Dana 01.12.2022. godine ugovor je u potpunosti realiziran
					2.				
					3.				

Potpis ovlaštene osobe

